

Затверджую:
Головний інженер
АТ «Херсонська ТЕЦ»
Лазірко М. О.
«30» 03 2021 р.

**План
заходів з підготовки АТ «Херсонська ТЕЦ» до ОЗП 2021/2022 рр.**

№ з/п	Найменування заходу	Од. вим.	К-ть	Термін викон.	Виконавець	Прим.
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити накопичення палива відповідно до технологічних потреб.			30.09.21	Керівництво підприємства	
2	Привести схеми зовнішнього електропостачання споживачів до нормального режиму роботи, передбаченого проектними рішеннями.			30.09.21	ЕЦ	
3	Укомплектувати енергетичні установки необхідним аварійним запасом матеріалів.			30.09.21	КТЦ ЕЦ ВМГЗ	
4	Підготувати машини та механізми до роботи в умовах низьких температур.			30.09.21	Керівники виробничих підрозділів	
5	Провести ремонт обладнання електричних, теплових установок та мереж у необхідних обсягах.			30.09.21	ЕЦ КТЦ ТМ	
6	Провести випробування та налагодження обладнання електричних та теплових установок і мереж.			30.09.21	ЕЦ КТЦ ТМ	
7	Провести промивку трубопроводів теплових мереж, центральних теплових пунктів систем тепlopостачання.			30.09.21	ТМ	
8	Розробити експлуатаційні режими роботи систем тепlopостачання.			30.09.21	ТМ	
9	Перевірити пристрої релейного захисту та автоматики.			30.09.21	ЕЦ	
10	Перевірити технічний стан ізоляції трубопроводів теплових мереж та інженерних об'єктів, і її відповідність з вимогами нормативної та проектної документації.			30.09.21	ТМ	
11	Провести протиаварійні тренування з персоналом, який експлуатує теплові установки та мережі.			30.09.21	КТЦ ТМ	
12	Укомплектувати робочі місця оперативною та технічною документацією.			30.09.21	Керівники виробничих підрозділів	

1	2	3	4	5	6	7
13	Забезпечити введення в дію протиаварійних заходів (у разі введення в дію графіків аварійних відключень та/або обмежень споживання електричної енергії та потужності).			30.09.21	Керівники виробничих підрозділів НЗС	
14	Скласти акти готовності цеху до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 рр.			30.09.21	Керівники виробничих підрозділів	
15	Виконати заміну дефектної ділянки трубопроводу прямої мережної води (на місто від I-ї черги).	м.п.	4	II-III кв.	ЦЦРУ КТЦ	
16	Виконати заміну дефектних труб лівого екрану котла БКЗ -200-100 ст. №6.	м.п.	40	II-IV кв.	ЦЦРУ КТЦ	
17	Виконати ремонт сепараторних пристроїв барабанів котлів I-ї та II-ї черги.			II-III кв.	ЦЦРУ КТЦ	
18	Виконати ремонт засувок: Ц-3-1, Ц-3-4, ЖЕН-1-1, ОП-2, ВПХ-1-1	од.	5	II-III кв.	ЦЦРУ КТЦ	
19	Виконати ремонт вентилів нагнітання маслонасосів ущільнення валу генератору ст. № 3А, 3Б.	од.	4	II-III кв.	ЦЦРУ КТЦ	
20	Виконати ремонт вентилів рециркуляції на основні деаератори ст. № 4, 5 після живильних насосів ст. № 5, 6.	од.	6	II-III кв.	ЦЦРУ КТЦ	
21	Виконати заміну дефектної ділянки трубопроводу скидання конденсату основних бойлерів на бак низьких точок II-ї черги.	м. п.	10	II-III кв.	КТЦ ЦЦРУ	
22	Виконати заміну дефектної ділянки трубопроводу технічної води, поблизу мережного насосу ст. № 4.	м. п.	3	II-III кв.	КТЦ ЦЦРУ	
23	Виконати заміну дефектної ділянки трубопроводу конденсату турбін на підживлюючий деаератор ст. № 2.	м. п.	2	II-III кв.	КТЦ ЦЦРУ	
24	Виконати заміну дефектної ділянки колектору нагнітання промливневих насосів.	м. п.	4	II-III кв.	КТЦ ЦЦРУ	
25	Виконати ремонт засувки П-3.	од.	1	III кв.	КТЦ ЦЦРУ	
26	Виконати ремонт засувки ОП-2.	од.	1	III кв.	КТЦ ЦЦРУ	
27	Виконати заміну дефектної ділянки колектору скидання з основних і підживлюючих деаераторів I-ї черги на дренажні баки I-ї черги.	м. п.	30	II-III кв.	КТЦ ЦЦРУ	
28	Виконати хроматографічний аналіз масла трансформаторів зв'язку ст. №1Т, 2Т, 3Т.			I-IV кв.	ЕЦ	
29	Виконати заміну підшипників двигуна димососів ст. № 6А, 6Б.			II-III кв.	ЕЦ ЦЦРУ	
30	Виготовлення і заміна запобіжної (вихлопної) труби трансформатору ст. № 21Т.	од.	1	III кв.	ЕЦ	
31	Виконати встановлення кондиціонерів в приміщенні головного щита керування.	од.	4	II-III кв.	ЕЦ Підр.орган.	

1	2	3	4	5	6	7
32	Виконати чистку фарфорових ізоляторів шинних мостів 10 кВ, трансформаторів зв'язку ст. № 1Т, 2Т.			II кв.	ЕЦ	
33	Виконати ремонт електродвигуна циркуляційного насосу ст. № 1А.	од.	1	II-III кв.	ЕЦ	
34	Виконати заміну прокладки кришки баку трансформатору СН-6 кВ ст. № 1 берегової насосної.	од.	1	II-III кв.	ЕЦ	
35	Виконати електрифікацію приводу засувки МН-6-1.	од.	1	II кв.	ДТАВ ЕЦ	
36	Виконати заміну лінії зв'язку на прилади «Температура прямої і зворотної води на місто», в районі водогрійної котельні (від датчиків до СК).			III кв.	ДТАВ ЕЦ	
37	Виконати заміну дефектної клемної коробки керування електроприводом засувки ВП-7.	од.	1	II кв.	ДТАВ ЕЦ	
38	Виконати заміну дефектної ділянки імпульсної лінії та запірної арматури рівнеміра основного деаератору ст. № 1.			III кв.	ДТАВ ЕЦ	
39	Виконати відновлення автоматики дистанційного керування безперервною продукцією котла ст. № 6.	комп.	1	III кв.	ДТАВ ЕЦ	
40	Виконати ремонт водневого фільтру ст. № 5.			III кв.	ХЦ	
41	Виконати гідроперевантаження аніонітових фільтрів ст. № 1,3.	од.	2	II-III кв.	ХЦ	
42	Виконати ремонт розподільчої решітки освітлювача ст. № 1.	од.	1	II-III кв.	ХЦ	
43	Виконати капітальний ремонт двигуна чергового автомобіля ГАЗ -33023.			II-III кв.	ПТЦ	
44	Виконати капітальний ремонт двигуна екскаватора ЕО-2621.			III кв.	ПТЦ	
45	Виконати ремонт дефектної ділянки м'якої покрівлі будівлі КТЦ, над котлами І-ї черги.			III кв.	ПТЦ	
46	Виконати ремонт або заміну дефектної ділянки трубопроводу пожежно-питної води в районі електролізної.			III кв.	ПТЦ	
47	Провести адміністративний технічний огляд основного і допоміжного обладнання ТЕЦ.			За графіком	ВТВ КТЦ	
48	Виконати консервацію теплосилового обладнання станції при виведенні обладнання в тривалий резерв.			II кв.	ХЦ КТЦ	
49	Виконати ремонт трубопроводів мережної води із заміною дефектних ділянок.	км.	1	II-IV кв.	ТМ	
50	Виконати ремонт теплової ізоляції на трубопроводах мережної води.	км.	0,4	II-IV кв.	ПТЦ ТМ	

1	2	3	4	5	6	7
51	Виконати гідравлічні іспити магістральних і розподільчих мереж після закінчення опалювального періоду.	гідр. іспити	1	II кв.	ТМ	
52	Виконати гідравлічні іспити магістральних і розподільчих мереж після капітального ремонту.	гідр. іспити	1	II-IV кв.	ТМ	

Заст. головного інженера – нач. ВТВ



Тетяна ПОПЦЕВА